

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ(บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า (อาหารกลางวัน)	จัดจ้างทำอาหารกลางวันแก่เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า	๓๕๒,๘๐๐	๒๓๕,๘๓๖	๑๑๖,๙๖๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาล (อาหารกลางวัน)	จัดจ้างทำอาหารกลางวันแก่เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาล	๑๗๖,๔๐๐	๑๓๑,๐๔๐	๔๕,๓๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ เด็กอนุบาลเด็กเล็ก ป.๑-ป.๖ ของโรงเรียน(สพฐ.)	๑,๓๑๒,๐๐๐	๑,๓๑๒,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบล มะค่า	๖๔๑,๓๑๖	๖๔๑,๓๑๖	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน)	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	๑๘๖,๙๐๐	๑๒๗,๑๔๐	๕๙,๗๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ๕ โครงการ			๒,๖๖๙,๔๑๖	๒,๔๔๗,๓๓๒	๒๒๒,๐๘๔			

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านและ นันทนาการด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและ นันทนาการด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๑๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๕,๔๕๐	๔,๕๕๐	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	จัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอย กระทง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๑๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดงานวันสำคัญและกิจกรรม ทางศาสนา	จัดกิจกรรมงานวันสำคัญและ กิจกรรมทางศาสนา	๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๗ มกราคม ๒๕๖๘	๑๙ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ๔ โครงการ			๓๓๐,๐๐๐	๓๑๒,๗๕๐	๑๗,๒๕๐			

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๓ แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๒๕ มิถุนายน ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลมะค่า	เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลมะค่า	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการรณรงค์ให้ทั่วผู้สูงอายุ	เพื่อขอพรผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐ เมษายน ๒๕๖๔	๑๐ เมษายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ๓ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๓ แผนงานด้านสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	๗ สิงหาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค	๕๙,๕๐๐	๕๙,๕๐๐	๐	เมษายน ๒๕๖๔	สิงหาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ส่งเสริมด้านสาธารณสุขในชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	มีนาคม ๒๕๖๔	กรกฎาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ๓ โครงการ			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการรักษาค่านิยมและความสงบ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน(กำจัดผักตบชวา)	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๔ กันยายน ๒๕๖๘	๕ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ๒ โครงการ			๕๐,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐			

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำของ อบต.มะค่า	เพื่อซ่อมแซมคลองส่งน้ำในตำบลมะค่า	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำของ อบต.มะค่า จำนวน ๕ แห่ง	เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ำใน อบต.มะค่า	๑๕๕,๐๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม ๔ โครงการ			๒๕๕,๐๐๐	๐	๒๕๕,๐๐๐			

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายกุดหวาย บ้านป่ายางท่า ม.๘	กว้าง ๔ ม. ทน ๐.๑๕ ม.ยาว ๕๗ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตรม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ต่อจากงบประมาณเดิม (ทางไปบ้านกุดเวียง) บ้านหนองหญ้าม้า ม. ๑๑	กว้าง ๕.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ยาว ๔๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ต่อจากถนนเดิม (ช่วงบ้านนายทองใบ ถึง บ้านนายธัญว) บ้านไผ่ ม. ๕	กว้าง ๕.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ยาว ๔๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๐๖๙.๕๑	๖,๙๓๐	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๒๑ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโนนใจใหญ่ ม. ๑๒ ต่อจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กว้าง ๕.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม.ยาว ๔๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๒๗๑.๖๐	๕,๗๒๘	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านเปือยน้ำ ม.๑๓ หน้าบ้านนางบุญชู มะเสนา - บ้านนางช่วง อุทัยวี ***บ้านนางอรกรณ์ มะเสนา -บ้าน นางหนเรียบ ทองทิพย์	กว้าง ๕.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม.	๘๖,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านมะค่า ม. ๑ (หน้าโรงเรียนนายแสง นาล้ำพลอย)	กว้าง ๒.๘๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๘๒ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๙.๖๐ ตรม. ไม่มีไหล่ทาง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านมะค่า ม. ๔ (จากบ้าน นางแก้ว ศรีมุงคุณ บ้านนายทองพูล เหล่าลี้อา)	กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๕๗ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตรม. ไม่มีไหล่ทาง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทางไปบ้านโนนชัย บ้านไคร้หนุ่ม ม. ๑๕	กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๓ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. เส้นทางหน้าวัดกุฎีเวียน (ช่วงบ้านนางสายบัว สุทน) บ้านกุฎีเวียน ม. ๖	กว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๔๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๒๗๑.๖๐	๕,๗๒๘	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๑๐ ช่วงหน้าบ้านนางวารี ชมพูนุช-สามแยกทางไปบ้านท่าแห่	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๔๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๒๗๑.๖๐	๕,๗๒๘	๔ เมษายน ๒๕๖๘	๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ(บาท)		เหลือจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (แยกบ้าน นายประจวบ ศรีปัดถา ไปทาง ศาลากลางหมู่บ้าน)	กว้าง ๓ ม. หมา ๐.๑๕ ม. ยาว ๗๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตรม.	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ช่วงหน้าบ้านนาง วิสัยวัล เชื้อจักษ์ - หน้าบ้านนางเพรบูรณ์ ภูติอิต (เส้นรอบหมู่บ้าน)	กว้าง ๕.๐๐ ม. หมา ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๖ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตรม. ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๙๔๑.๙๑	๑๔,๐๕๘	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านมะค่า หมู่ที่ ๓ (สายทางศูนย์โอท็อป-ไปดอนตาปู)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐ ม. หมา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตรม. ไหลทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม ๑๓ โครงการ		๑,๙๑๖,๐๐๐	๑,๘๕๕,๘๒๖	๖๐,๑๗๔			

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเกื้อหนุนสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ (งบประมาณค่าจ้าง) พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านมะค่า ม.๒ ช่างบ้าน นายเทวฤทธิ์ แสนปรังค์	คอนกรีตเสริมเหล็กความยาว ๒๘ ม. พร้อมฝ้าตระแกรงเหล็ก จำนวน ๒๐ แผ่น	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๐	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม ๑ โครงการ		๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเกื้อหนุนสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์-ติกคอนกรีต สายบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑,๒,๓ และ ๔	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑.๘๘๘ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๔๙๐ ตรม.	๒,๙๕๓,๘๑๐	๒,๙๕๓,๘๑๐	๐	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้าน โนนตาล ม.๙ ถึงบ้านโง้งใหญ่ ม.๑๒	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๕ ตรม. ให้เส้นทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม.	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	๑๔ มกราคม ๒๕๖๘	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์-ติกคอนกรีต สายบ้านมะค่า ม.๑ ไป บ้านไผ่ ม.๕	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตรม.	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๙ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเกินศักยภาพ
ประจำปีงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไคร้ขุน ม.๑๕ – บ้านหนองหญ้ามา ม.๑๑	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตร.ม. ให้เส้นทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม.	๓,๑๐๐,๐๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	๐	๖ มิถุนายน ๒๕๖๗		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไคร้ขุน ม.๑๐ จากที่นา นายเลา - ประตูระบายน้ำกุดไส้จ่อ	กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ให้เส้นทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๐	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม ๕ โครงการ		๓,๕๖๔,๐๐๐	๓,๕๖๔,๐๐๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเงินกู้ยืมสภาพ

ประจำปีงบประมาณ (เงินสะสม) พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำพร้อมโรงเรือน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนตาล ม.๙ (ตั้งอยู่บ้านโข้งใหญ่ ม.๑๒)	ท่อส่งน้ำพร้อมโรงเรือน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ EPP๑๙๔ กรมพัฒนาส่งเสริมพลังงาน จำนวน ๑ หลัง	๓๙๘,๕๐๐	๓๙๘,๕๐๐	๐	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คล.บ้านโข้งใหญ่ ม.๑๒ สายถนนกลางบ้าน	กว้าง ๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม.	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๐	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๒๙ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คล.เส้นหลังวัดตาลเรือง บ้านโนนตาล ม.๙	กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๓๗ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๐	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คล.บ้านโนนตาล ม.๙ ซอยบ้านนาอุดม	กว้าง ๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๔๖ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๐	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คล. ภายในหมู่บ้าน ม.๕ ช่วงสามแยกประตูหน้าโรงเรียนบ้านโนนน้ำเพียง		๑๗๒,๑๗๖.๐๑	๑๗๒,๑๗๖.๐๑	๐	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คล. ช่วงหน้าบ้านนายเทวี นามพุดรา บ้านไคร้มน ม.๑๕	กว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ๖ โครงการ			๑,๕๘๖,๖๗๖.๐๑	๑,๕๘๖,๖๗๖.๐๑	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเกื้อหนุนศักยภาพ

ประจำปีงบประมาณ (จ่ายขาดสะสม) พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมะค่า ม. ๑ - บ้านไผ่ ม.๔ (ช่วงโรงสีข้าวบ้านมะค่า ม.๑ -บ้านนางสมิ์ซุชา โนนสุวรรณ)	กว้าง ๕ม. พนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านมะค่า ม.๒ ขยายตรงข้ามบ้านนายเรืองเดช สุวรรณเลิศ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๖๕ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๑๗๐ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านมะค่า ม.๓ ขยายหน้าวัดเกษรเจริญผล	กว้าง ๕ ม. พนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๘๗ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตร.ม. เลี้ยวข้างละ ๐.๓๐ ม.	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมะค่า ม.๓ (ช่วงหน้าวัดเกษรเจริญผล-ร้านแฮปปี้ การเกษตร)	กว้าง ๕ ม. พนา ๐.๕ ม. ยาว ๙๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๐	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านมะค่า ม.๑ -บ้านมะค่า ม.๔ (ช่วงทางหลวงชนบท ๓๐๐๑ - ศาลาประชาคมบ้านมะค่า ม.๔)	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ ม. พนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๑๓๓ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. พนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๖๗ ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕ ม. พนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๓ ตร.ม.	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๐	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเกื้อหนุนศักยภาพ

ประจำปีงบประมาณ (จ่ายขาดสะสม) พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้านต่อจากถนนเดิม บ้านไผ่ ม.๕	กว้าง ๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๙๖ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๐	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านไผ่ ม.๕ ช่วงสามแยกประตูหน้าโรงเรียนบ้านไผ่แนวตั้ง	กว้าง ๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๐	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านกุดเวียง ม.๖ สายทางหน้าวัดกุดเวียง	กว้าง ๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๐	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๖	กว้าง ๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๕๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านน้ำเตี้ย ม.๗ ขอยบ้านนางบัวใจ จักรทุม	กว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๐	๒๕ กันยายน ๒๕๖๕	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านน้ำเตี้ย ม.๗ ขอยบ้านนางเยยวาลักษณ์	กว้าง ๒.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๑๓ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๒.๕๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๐	๒๕ กันยายน ๒๕๖๕	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านน้ำเตี้ย ม.๗ ขอยบ้านนายชัยเดช ตะติยะสุนทร	กว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๐	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการกั้นก้นตึกยภาพ

ประจำปีงบประมาณ (จ่ายขาดสะสม) พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม คลองส่งน้ำ บ้านป่ายางท่า ม.๘ งาน คอนกรีตคาน (Concrete Lining)	หนา ๗ ซม. ยาว ๒๕ ม. ท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากทาง ขึ้น ๓ ขนาด ยาว ๑ ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒๐๐ ท่อน	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน ตาล ม.๙ ซอยบ้านนาชนิดม	กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๔๖ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตร. ม.ให้หลังข้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๐	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง หญ้า ม.๑๑ ต่อจากงบประมาณเดิม	กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.ให้หลังข้างละ ๐.๓๐ ม.	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๐	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๑๓ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโง ใหญ่ ม.๑๒ สายทางถนนกลางบ้าน	กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.ให้หลังข้างละ ๐.๓๐ ม.	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๐	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๒๑ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเกื้อหนุนศักยภาพ

ประจำปีงบประมาณ (จ่ายขาดสะสม) พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านเปลือยน้า ม.๑๓	กว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.ให้เส้นทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๐	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโนนพัน ม.๑๔ (ซอยตรงข้ามโรงเจี๊ยะ)	กว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๔๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.ให้เส้นทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๐	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโนนพัน ม.๑๔ (ซอยทางไปโรงสีข้าว)	กว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๑๐ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตร.ม.ให้เส้นทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๐	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทางไปบ้านโนนชัย บ้านไคร้โนน ม.๑๕	กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๔๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.ให้เส้นทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๓๔๕,๐๐๐	๐	๓๔๕,๐๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม ๒๐ โครงการ		๕,๙๓๐,๐๐๐	๔,๔๑๓,๐๐๐	๑,๕๑๗,๐๐๐			

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สำรวจพื้นที่ในเขตพื้นที่ และบันทึกข้อมูลระบบ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน	เพื่อเพิ่มพูนทักษะของบุคลากร ในองค์กร	๑๕๐,๐๐๐ ***โอนเพิ่ม ๑๓๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๓ มีนาคม ๒๕๖๘	๖ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท.ระดับอำเภอ	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน อปท.ระดับ อำเภอ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๙ มกราคม ๒๕๖๘	๙ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม ๒ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐			

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

๑. บัญชีครุภัณฑ์

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักงานสูงไม่น้อยกว่า ๙๔ เซนติเมตร ขาพลาสติก ๕ แฉก มีที่เท้าแขน ๒ ข้าง มีล้อเลื่อน จำนวน ๒ ตัว	๓,๖๐๐	๐	๓,๖๐๐			กันเงินไว้ จัดซื้อในงบประมาณ ๒๕๖๔
๒	โต๊ะทำงานข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล	จัดซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x๑๕๐x๗๕ ซม. โครงขาเหล็กสีดำ ตัวโต๊ะเป็นไม้ขัด มีลิ้นชักจำนวน ๒ ตัว	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐			กันเงินไว้ จัดซื้อในงบประมาณ ๒๕๖๔
	รวม ๒ โครงการ		๑๕,๖๐๐	๐	๑๕,๖๐๐			

