

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
๑.๑ แผนงานงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า (อาหารกลางวัน)	จัดจ้างทำอาหารกลางวันแก่เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน มะค่า	๓๓๐,๗๕๐	๑๔๙,๖๐๗	๑๘๑,๑๔๓			/	
๒	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาล (อาหารกลางวัน)	จัดจ้างทำอาหารกลางวันแก่เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน ตาล	๑๗๖,๔๐๐	๖๓,๙๓๖	๑๑๒,๔๖๔			/	
๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขึ้น พื้นฐาน (สพฐ.)	ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลเด็กเล็ก ป.๑-ป.๖ ของโรงเรียน(สพฐ.)	๑,๓๑๒,๐๐๐	๐	๑,๓๑๒,๐๐๐			/	
๔	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลมะค่า	๖๔๑,๓๑๖	๕๐,๗๐๖.๒๓	๕๙๐,๖๐๙.๗๗			/	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา สำหรับเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	๒๒๙,๓๙๐	๐	๒๒๙,๓๙๐		/		

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านและ นันทนาการด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและ นันทนาการด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๖ ม.ค.๖๙ – ๘ ม.ค.๖๙			／
๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้ง ไฟ	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐		／		
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	จัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอย กระทง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		／		
๔	โครงการจัดงานวันสำคัญและ กิจกรรมทางศาสนา	จัดกิจกรรมงานวันสำคัญและ กิจกรรมทางศาสนา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		／		
๕	โครงการจัดงานประเพณี บุญคูณลาน	จัดกิจกรรมงานประเพณีบุญคูณ ลาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๑ ธ.ค.๖๘- ๒๔ ธ.ค.๖๘			／

๑.๓ แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		/		
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลมะค่า	เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลมะค่า	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		/		
๓	โครงการผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ ดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๓ เม.ย. ๖๙			/

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระบาด	ดำเนินการโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคระบาด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑๖ ธ.ค. ๖๘			/
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการป้องกันและควบคุม โรค	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑๒ มี.ค.๖๙- ๒ เม.ย.๖๙			/
๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ส่งเสริมด้านสาธารณสุข ในชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐		/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		/		

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		/		
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐		/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		/		
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		/		
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำของ อบต.มะค่า	เพื่อซ่อมแซมคลองส่งน้ำในตำบลมะค่า	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		/		
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำของ อบต.มะค่า จำนวน ๕ แห่ง	เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ำใน อบต.มะค่า	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากงบประมาณเดิม (ทางไปบ้านกุดเวียน) บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ หน้าโรงเรียนนายเส็ง นาถ้ำพลอย	ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๙.๖๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	เหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๔ เส้นหลัง โรงเรียน บ้านปายางห่าง ต่อกจากถนนคอนกรีต เดิม	๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง							
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านไผ่ หมู่ที่ ๕ ช่วงบริเวณ หน้าวัดบ้านไผ่	ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๖ ช่วงบริเวณข้างวัดบ้านกุดเวียน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านไครนุ่น หมู่ที่ ๑๕ ซอยบ้านยายแดง	ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าย่าง ห่าง หมู่ที่ ๘ ซอยโชติบุญญาภิบาล	ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเปลือยน้า หมู่ที่ ๑๓ <u>ช่วงที่ ๑</u> หน้าบ้านนางหนูเรียบ <u>ช่วงที่ ๒</u> ซอยบ้านนางประสิทธิ์ จุมพลน้อย	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๓ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	<u>ช่วงที่ ๓</u> ทางเข้าหมู่บ้าน	หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง <u>ช่วงที่ ๓</u> ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร							
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ ๑๐ สายกุดไคร่นุ่น ช่วงจากนา นายสมศักดิ์ ยมศรีเคน ไปนา นางวารี ชมพูนุช	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบแปลนที่ อบต.มะค่า กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยที่นา ครูทองพูน เหล่าลือชา	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายหน้าบ้าน นายยอดชาย มูลเสนา	ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.มะค่า กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโขงใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ ซอย หน้าบ้านนายสายยันต์	ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบแปลนที่ อบต.มะค่า กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๙ <u>ช่วงที่ ๑</u> ซอยเข้าบ้านนายอำคา ภู ถูกใจ <u>ช่วงที่ ๒</u> ซอยเข้าบ้านนางอัญชลี กง นะ <u>ช่วงที่ ๓</u> ซอยเข้าบ้านนายอุทัย ภูพานี	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ ทาง <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗.๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ ทาง <u>ช่วงที่ ๓</u> ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ ทาง ตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำรางวี บ้าน มะค่า หมู่ที่ ๓ บริเวณหน้าวัดเกสร เจริญผล		๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		
๑๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอง กรีตสายทางบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๗ ไปบ้านดอนศาลา	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตาราง เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สำรวจพันธุ์ไม้ในเขตพื้นที่ และ บันทึกข้อมูลลงระบบ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการ อบต.พบประชาชน	จัดทำประชาคมหมู่บ้านและ ตำบล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๖ มี.ค.๖๙- ๒๑ มี.ค.๖๙			/
๒	โครงการฝึกอบรมการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	เพื่อเพิ่มพูนทักษะของบุคลากร ในองค์กร	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		/		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน อปท.ระดับ อำเภอ	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน อปท. ระดับอำเภอ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๒ ธ.ค.๖๘			/

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารงาน ท้องถิ่นจำนวน ๔ ตัว	๑๕,๒๐๐	๑๕,๒๐๐	๐	๑๖ ก.พ.๖๙			/
๒	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน สำหรับจัดเก็บเอกสาร จำนวน ๒ หลัง	๑๓,๒๐๐	๐	๑๓,๒๐๐				
๓	จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว มีขนาดไม่น้อยกว่า W๑๕๓๐ x D๗๗๐ x H๗๕๐ mm.	๑๗,๓๐๐	๐	๑๗,๓๐๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล* จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๑๑ ธ.ค.๖๘			/
๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction laser หรือ LED สี ชนิด Network (๒๐หน้า/นาทีก)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction laser หรือ LED สี (๒๐หน้า/นาทีก) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๑๑ ธ.ค.๖๘			/
๖	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๓๖,๓๐๐	๐	๓๖,๓๐๐				
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction laser หรือ LED สี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction laser หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๑๑ ธ.ค.๖๘			/