



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ที่ มค ๗๑๗๐๑/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ และได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรดำเนินการแล้ว จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

- ๑) ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๒) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเรวัตน์ ศรีมุงคุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นายประเสริฐ คำแสนพันธ์)


ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด.....

(นางวนิดา สามสี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า.....



(นายอรุณ หนูปัทยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๓๔๗,๒๐๐	๘,๓๔๗,๒๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๑ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๗๘๘,๐๐๐	๑,๗๘๘,๐๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๑ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๑ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔.	เงินสำรองจ่าย	๒๙๗,๙๘๔.๐๐	๐.๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๑ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๑ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖.	โครงการรณรงค์นำหัวผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑ก.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๗.	โครงการพัฒนาาศูนย์สุขภาพกลุ่มสตรีตำบลมะค่า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐๑ก.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๘.	โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้พิการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐๑ก.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๐.	ตู้เก็บเอกสาร	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐๙ เม.ย. ๒๕๖๖	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๑.	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘ มิ.ย. ๒๕๖๖	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๒.	ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนามในวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖	๐๔ ก.ค. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๔.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๕.	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๖.	โครงการจัดงานวันสำคัญและกิจกรรมทางศาสนา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๗.	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๔๕๐.๐๐	๐๒ มี.ค. ๒๕๖๖	๐๓ พ.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๘.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๘๐.๐๐	๐๔ มี.ค. ๒๕๖๖	๐๑ มี.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๙.	ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖	๐๓ เม.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒๐.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๘๘๒,๐๐๐.๐๐	๖๙๙,๓๐๐.๐๐	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖	๐๓ ก.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน)	๑๘๓,๖๐๐.๐๐	๑๓๐,๓๕๖.๐๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๒๗,๙๐๐.๐๐	๕๑,๑๖๐.๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๘ ก.พ. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒๓.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕	๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	สิ้นสุดโครงการ	
				เริ่มโครงการ			
๒๔.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดส่งเสริมศักยภาพเด็กในเขตพื้นที่	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๙๐๐.๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		บรรลุเป้าหมาย
๒๕.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		บรรลุเป้าหมาย
๒๖.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์	๙๑๕,๒๐๐.๐๐	๘๕๖,๙๐๐.๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		บรรลุเป้าหมาย
๒๗.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ	๕๘๕,๒๐๐.๐๐	๕๓๙,๐๐๐.๐๐	๐๔ ก.ย. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		บรรลุเป้าหมาย
๒๘.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและระงับโรคใช้เลือดออก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๕๒๒.๐๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗		บรรลุเป้าหมาย
๒๙.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยาขนาภิ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๕๕๐.๐๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗		บรรลุเป้าหมาย
๓๐.	โครงการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗		บรรลุเป้าหมาย
๓๑.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗		บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๒.	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๘๔๒,๓๒๘	๗๔๑,๘๒๓.๗๓	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๓.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๙,๖๕๐.๐๐	๒๙,๒๐๐.๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๔.	รพยบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบลมต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์	๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๕.	โครงการพระราชพิธีวันสถาปนาวันสุขหมู่บ้านที่ ๑ บ้านนาลาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๐๕ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๖.	โครงการพระราชพิธีวันสถาปนาวันสุขหมู่บ้านที่ ๒ บ้านดอนแก้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๐๕ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากบ้านนาขจรวิสัย แก้วผล ถึงสามแยกนางวล ยมศรีเคน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๐๕ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยจันทร์เจริญ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๐๕ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหญ้ามา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๐๕ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ต่อจากขงประมาณเดิม	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๐๕ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเปลือยน้ำ หน้าบ้านนายสุรศักดิ์ อนุบาล	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๐๕ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๔	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๐๕ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกนุ่น หมู่ที่ ๑๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๐๕ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ หมู่ ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๐๕ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุด เวียน หมู่ที่ ๖ บ้านนางนวลจันทร์ อาจเจริญถึงบ้าน นางสายบัว สุทน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๐๕ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ช่างซอยหน้าบ้านนายชัยเดช ตะตียะสุนทร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๐๕ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ช่างซอยหน้าบ้านนายชัยเดช ตะตียะสุนทร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๖	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ายางท่า หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายพงศกร ชาววาปีปทุมทวาย	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๐๑ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายสมชัย หลาวเงิน-บ้านยุพิน ภูธรฤทธิ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๐.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบรวี สายทางบ้านมะค่า หมู่ที่ ๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๑.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลูกรัง บ้านมะค่า หมู่ที่ ๔ ช่างสายทางกุดใหญ่	๑๔๘,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลค่า จำนวน ๕ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๕.	โครงการแข่งขันกีฬาดำบัดน้ำเสียเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๘๐๐.๐๐	๐๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	๐๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๖.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๗.	โครงการรณรงค์กำจัดวัชพืชในหนองกุ๊ดอ้อ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๓๕๐.๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๘.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๙.	โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๐.	โครงการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖๑.	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

- ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

- ข้อเสนอแนะ

ไม่มี